

**Чек-лист контроля хода реализации программы по благоустройству общественной территории:**

с.Сагаси-Дейбук, сквер прилегающий к дому по ул.Секционная, д.1Г

<b>1</b>	<b>Название объекта</b>	сквер прилегающий к дому по ул.Секционная, д.1Г
<b>2</b>	<b>Населенный пункт, в котором проводятся ремонтные работы</b>	с.Сагаси-Дейбук
<b>3</b>	<b>Частота использования объекта</b>	95
<b>4</b>	<b>Наличие проектной документации (сметного расчета)</b>	да
4.1	Наименование проектировщика (сметчика)	ООО «Монтажспецстрой»
<b>5</b>	<b>Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства</b>	да
5.1	Орган, выдавший заключение	ГБУ РД Региональный центр РД по ценообразованию в строительстве
5.2	Дата заключения	20.04.19г
5.3	Номер заключения	20-06-4-128/1-19
<b>6.</b>	<b>Курирующий заместитель министра</b>	Абакаров И.Л.
<b>7.</b>	<b>Курирующий заместитель главы администрации</b>	Ахмедова Г.К.
<b>8.</b>	<b>Проведение торгов на заключение договора на проведение ремонтных работ</b>	
8.1	Дата аукциона	2.06.19
8.2	Победитель аукциона	ооо "Группа компаний АСД"
<b>9.</b>	<b>Наличие договора на проведение ремонтных работ</b>	
9.1	Дата	26.06.19г
9.2	Номер	08-2019
9.3	Наименование подрядчика	ооо "Группа компаний АСД"
9.4	Ответственный за строительный участок	Ипиев М. Т.

<b>10.</b>	<b>Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, тыс. руб.</b>			1 938,582
<b>11.</b>	<b>Исполнение кассового плана</b>			
	<b>Период</b>	<b>План, тыс. рублей</b>	<b>Факт, тыс. рублей</b>	<b>Причины отставания (при наличии)</b>
11.1	Освоено на 1 июля	100.00	100.00	
11.2	Август	1838,6	1745.00	Отсутствие средств у подрядчика
11.3	Сентябрь			
11.4	Октябрь			
11.5	Ноябрь			
11.6	Декабрь			
<b>12.</b>	<b>Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта</b>			
12.1	Орган, принявший решение о создании комиссии			
12.2	Вид документа			
12.3	Дата решения			
12.4	Номер решения			
12.5	Дата утверждения акта приемочной комиссии			
12.6	Номер утвержденного акта приемочной комиссии			
<b>13.</b>	<b>Наличие информационных щитов на строительной площадке</b>			
13.1	Количество щитов			<b>1</b>
13.2	Соответствие стандарту макета			<b>да</b>
13.3	Примечание			
<b>14.</b>	<b>Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта</b>			
14.1	Количество щитов			<b>0</b>
14.2	Соответствие стандарту макета			

14.3	Примечание	
<b>15.</b>	<b>Наличие информации на сайте Минстроя РД</b>	
15.1	Оценка качества информации	
<b>16.</b>	<b>Наличие информации на сайте муниципального образования</b>	<b>да</b>
16.1	Оценка качества информации	