

Чек-лист контроля хода реализации программы по благоустройству общественной территории:

с.Каякент, пешеходная зона вокруг озера по ул.Шихсаидова, 86

1	Название объекта	пешеходная зона вокруг озера по ул.Шихсаидова, 86
2	Населенный пункт, в котором проводятся ремонтные работы	с.Каякент
3	Частота использования объекта	96
4	Наличие проектной документации (сметного расчета)	да
4.1	Наименование проектировщика (сметчика)	ООО «Монтажспецстрой»
5	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства	да
5.1	Орган, выдавший заключение	ГБУ РД Региональный центр РД по ценообразованию в строительстве
5.2	Дата заключения	20.04.19г
5.3	Номер заключения	20-06-4-128/2-19
6.	Курирующий заместитель министра	Абакаров И.Л.
7.	Курирующий заместитель главы администрации	Ахмедова Г.К.
8.	Проведение торгов на заключение договора на проведение ремонтных работ	
8.1	Дата аукциона	17.06.19
8.2	Победитель аукциона	ООО «СК Экомир»
9.	Наличие договора на проведение ремонтных работ	
9.1	Дата	05.08.19г
9.2	Номер	17-2019
9.3	Наименование подрядчика	ООО «СК Экомир»
9.4	Ответственный за строительный участок	Ипиев М. Т.
10.	Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, тыс. руб.	5251.00

11.	Исполнение кассового плана			
	Период	План, тыс. рублей	Факт, тыс. рублей	Причины отставания (при наличии)
11.1	Освоено на 1 июля			
11.2	Август	3150.00	150.00	
11.3	Сентябрь	2100.00		Отсутствие средств
11.4	Октябрь			
11.5	Ноябрь			
11.6	Декабрь			
12.	Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта			
12.1	Орган, принявший решение о создании комиссии			
12.2	Вид документа			
12.3	Дата решения			
12.4	Номер решения			
12.5	Дата утверждения акта приемочной комиссии			
12.6	Номер утвержденного акта приемочной комиссии			
13.	Наличие информационных щитов на строительной площадке			
13.1	Количество щитов			1
13.2	Соответствие стандарту макета			да
13.3	Примечание			
14.	Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта			
14.1	Количество щитов			0
14.2	Соответствие стандарту макета			
14.3	Примечание			
15.	Наличие информации на сайте Минстроя РД			

15.1	Оценка качества информации	
16.	Наличие информации на сайте муниципального образования	да
16.1	Оценка качества информации	